

удост. до 16.04.16г.

А К Т

проверки готовности объекта к приему тепла

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом

(Для многоквартирных жилых домов: общая площадь **12 737,10** кв. м; жилая площадь **7 726,80** кв. м, площадь мест общего пользования: **5 761,90** кв. м, в том числе лестничные клетки **985,6** кв. м)

Адрес объекта: г. В. Новгород, просп. Мира, д.9

Представитель теплоснабжающей организации Смирнов С.М.

Представитель эксплуатирующей организации Будякин В.В.

Провели проверку готовности объекта к приему тепла в отопительный период 2015/2016

При осмотре и испытании обнаружено:

Система отопления

№ п/п	Наименование выполненных мероприятий и работ	Дата проведения, выполнения	Подпись представителя эксплуатирующей организации	Подпись Представителя энергоснабжающей организации
1	Ремонт трубопроводов внутренней разводки системы отопления	<i>монь-монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
2	Ремонт/ревизия запорной арматуры	<i>монь-монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
3	Промывка системы отопления	<i>монь-август</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
4	Опрессовка системы отопления	<i>август</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
5	Наличие приборов контроля за параметрами (давление, температура)	<i>есть</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
6	Прочистка грязевиков	<i>монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
7	Ремонт изоляции трубопроводов	<i>август</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
8	Диаметр отверстия сопла		<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
9	Наличие пломб на дроссельном устройстве (сохранность пломб за абонентом)	<i>есть</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>

Заключение: Система отопления готова к приему тепла в отопительный период

Представитель теплоснабжающей организации [Подпись]

Представитель теплопотребляющей организации [Подпись]

Система горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование выполненных мероприятий и работ	Дата проведения, выполнения	Подпись представителя эксплуатирующей организации	Подпись Представителя энергоснабжающей организации
1	Ремонт трубопроводов внутренней разводки системы гор. водоснабжения	<i>май-монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
2	Ремонт/ревизия запорной арматуры	<i>монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
3	Наличие приборов контроля за параметрами (давление, температура)	<i>есть</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
4	Ремонт изоляции трубопроводов	<i>монь</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
5	Промывка и опрессовка водоподогревателя		<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
6	Состояние циркуляционного трубопровода		<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>

Заключение: Система горячего водоснабжения готова к приему тепла в отопительный период

Представитель теплоснабжающей организации [Подпись]

Представитель теплопотребляющей организации [Подпись]

Объект готов к отопительному сезону:

Представитель теплоснабжающей организации [Подпись]

Представитель теплопотребляющей организации [Подпись]

